

التقرير السنوي لبرنامج العمل
إلى متم سنة 2019
منظومة التتبع و التقييم و التحيين

الفهرس

03	1. مقدمة
04	2. التقرير السنوي المتعلق بتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة
10	3. نسب إنجاز المشاريع
14	4. نسبة تنفيذ برنامج عمل الجماعة
20	5. إنجاز المشاريع المتوقعة
29	6. النسب المتوقعة لتنفيذ برنامج عمل الجماعة الفترة 2022-2017

تم إعداد منظومة التتبع والتقييم والتحيين لبرنامج عمل جماعة ورزازات 2017-2022 تطبيقاً لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أن الجماعة تضع "تحت إشراف رئيسها، برنامج عمل الجماعة، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه".

وتلزم مقتضيات المادة 14 من المرسوم 2.16.301 رئيس المجلس الجماعي بإعداد تقرير سنوي يهدف إلى تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة. ويتضمن هذا التقرير، بيانات حول نسبة إنجاز المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها، المشار إليها في منظومة تتبع المشاريع والبرامج، كما يجب أن يتضمن التقرير، الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع، والبرامج، وكذا الإكراهات التي قد تعترض إنجازها، والحلول الكفيلة لتجاوزها.

تلزم كذلك مقتضيات المادة 15 من المرسوم السالف الذكر رئيس المجلس الجماعي بإحالة التقرير السنوي المتعلق بتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي بخصوصه ؛ وذلك داخل أجل ثلاثين يوماً، كما تنص على ذلك المادة 10 من نفس المرسوم، على أن يتدارس مجلس الجماعة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة. كما يجب أن يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجماعة، ونشره بجميع الوسائل المتاحة.

2. التقرير السنوي المتعلق بتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة :

الجدول : الرقم 1

السنة المعنية : 2017								
رقم المشروع	الصفحة رقم	موضوعه	الهدف	المؤشر 1	المؤشر 2	الغلاف المرصود	الإكراهات	الحلول المقترحة
				نسبة الإنجاز المتوقعة عند نهاية السنة ¹	الفارق النسبي بين نسبة الإنجاز المتوقعة ونسبة الإنجاز الحقيقية ²			
41	01/TDT/2017	أشغال بناء وتجهيز المركب الثقافي بالمعدات الخاصة لفائدة الجماعة الترابية لورزازات "الشطر الثاني"	60%	60%	0%	5.978.961,60 درهم	-	-
51	06/TDT/2017	أشغال بناء مركب سوسيو ثقافي ورياضي بحي تماسينت بالجماعة الترابية لورزازات "الشطر الثاني"	90%	80%	11%	1.756.936 ,80 درهم	تجاوز الكميات المحددة بدفتر التحملات	انتظار تفعيل المسطرة المتبعة للزيادة في كتلة الأشغال
8	09/TDT/2017	أشغال تهيئة الطرقات بحي تماسينت لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	1.286.508,00 درهم	-	-
64	10/TDT/2017	أشغال استبدال 8 حجرات دراسية بمدرسة القدس لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	80%	80%	0%	1.399.000,80 درهم	-	-
89	11/TDT/2017	أشغال بناء مركز صحي حضري من الصنف الأول بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	80%	30%	62%	2.120.055,60 درهم	عدم توفر تصاميم تفاصيل الواجهة الرئيسية للمستوصف	-
41	20/TDT/2017	أشغال كهربية من الصنف 1 °/2° المركب الثقافي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	60%	60%	0%	615.789,60 درهم	انتظار مسطرة أداء أتعاب المكتب الوطني للكهرباء	-
112	21/TDT/2017	أشغال تركيب معدات كهربائية بمنته 06 نونبر لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	89.412,00 درهم	-	-
9	22/TDT/2017	أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	20%	0%	100%	101.472,00 درهم	تغيير مسار الشبكة والقيام بدراسات طبوغرافية	-

	للمسار الجديد							
2	23/TDT/2017	أشغال تهيئة الطرقات لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	458.820,00 درهم		
120	24/TDT/2017	أشغال تهيئة البنايات الإدارية لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	60%	40%	33%	307.920 ,00 درهم		
36	30/TDT/2017	أشغال تهيئة منتزه طبيعي بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	60%	40%	1 878 938,52 درهم	انتظار موسم الغرس وإيجاد حل لمياه السقي (مياه جوفية غير صالحة للسقي)	-
39	31/TDT/2017	أشغال صيانة قصبه تاويريرت لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	0%	0%	0%	209 400,00 درهم		-
111	35/TDT/2017	أشغال حفر بئر مجهز لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	0%	0%	0%	85 140.00 درهم	لم تتم التأشير على الصفقة من طرف المحاسب العمومي إلى غاية 2018	-
111	37/TDT/2017	أشغال تهيئة الأماكن العمومية بحي الوحدة وحي المقاومة لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	0%	0%	0%	530 116,80 درهم		-
112	39/TDT/2017	أشغال تهيئة مكان عمومي بمنتزه 06 نونبر لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	0%	0%	0%	1 528 912,80 درهم	لم تتم التأشير على الصفقة من طرف المحاسب العمومي إلى غاية 2018	
السنة المعنية : 2018								
41	01/TDT/2017	أشغال بناء وتجهيز المركب الثقافي بالمعدات الخاصة لفائدة الجماعة الترابية لورزازات "الشطر الثاني"	40%	40%	0%	5.978.961,60 درهم	-	-
51	06/TDT/2017	أشغال بناء مركب سوسيوثقافي ورياضي بحي تماسينت بالجماعة الترابية لورزازات "الشطر الثاني"	20%	20%	0%	1.756.936 ,80 درهم	-	-
60	10/TDT/2017	أشغال استبدال 8 حجرات دراسية بمدرسة القدس لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	20%	20%	0%	1.399.000,80 درهم	-	-

89	11/TDT/2017	أشغال بناء مركز صحي حضري من الصنف الأول بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	70%	70%	0%	2.120.055,60 درهم	-	-
21	20/TDT/2017	أشغال كهربية من الصنف 1 °2/° المركب الثقافي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	615.789,60 درهم	-	-
9	22/TDT/2017	أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	101.472,00 درهم	-	-
120	24/TDT/2017	أشغال تهيئة البنايات الإدارية لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	307.920 ,00 درهم	-	-
36	30/TDT/2017	أشغال تهيئة منتزه طبيعي بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	40%	30%	25%	1 878 938,52 درهم	انتظار موسم الغرس وإيجاد حل لمياه السقي (مياه جوفية غير صالحة للسقي)	ربط المنتزه بشبكة الماء الصالح للشرب
39	31/TDT/2017	أشغال صيانة قصبية تاويريرت لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	209 400,00 درهم	-	-
111	35/TDT/2017	أشغال حفر بئر مجهز لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	85 140.00 درهم	-	-
37-38	37/TDT/2017	أشغال تهيئة الأماكن العمومية بحي الوحدة وحي المقاومة لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	530 116,80 درهم	-	-
112	39/TDT/2017	أشغال تهيئة مكان عمومي بمنتزه 06 نونبر لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	1 528 912,80 درهم	-	-
2	14/TDT/2018	أشغال تهيئة الطرقات لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	394 008,00 درهم	-	-
39	15/TDT/2018	أشغال صيانة قصبية تاويريرت لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	160 008,00 درهم	-	-
9	19/TDT/2018	أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	198 180,00 درهم	-	-

111	21/TDT/2018	أشغال تهيئة المساحات الخضراء لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	119 568,00 درهم		
21	25/TDT/2018	أشغال الإنارة العمومية بمدينة ورزازات	20%	15%	25%	1 988 232,00 درهم		
21	29/TDT/2018	أشغال توسعة شبكة الإنارة العمومية بحي تماسينت، اسفوتاليل وفضراكوم لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	30%	0%	100%	284 250,00 درهم	انتظار مسطرة أداء أتعاب المكتب الوطني للكهرباء	
39	36/TDT/2018	أشغال صيانة قصبية تاويريرت لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	0%	0%	0%	91 152,00 درهم	لم تتم التأشير على الصفقة من طرف المحاسب العمومي إلى غاية 2019	
2	38/TDT/2018	أشغال صيانة الطرقات لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	0%	0%	0%	83 160 ,00 درهم		
34	39/TDT/2018	أشغال تهيئة السوق الأسبوعي بمدينة ورزازات	0%	0%	0%	185 556,00 درهم		
7	44/TDT/2018	أشغال تهيئة مدار القدس بمدينة ورزازات	0%	0%	0%	898 440,00 درهم	لم تتم التأشير على الصفقة من طرف المحاسب العمومي إلى غاية 2019 بسبب عدم توصل الجماعة بالميزانية إلى غاية شهر شتنبر	
21	45/TDT/2018	أشغال الإنارة العمومية بمدينة ورزازات	0%	0%	0%	1 038 192,00 درهم		
السنة المعنية: 2019								
36	30/TDT/2017	أشغال تهيئة منتزه طبيعي بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	10%	10%	0%	1 878 938,52 درهم		
21	25/TDT/2018	أشغال الإنارة العمومية بمدينة ورزازات	85%	85%	0%	1 988 232,00 درهم		
21	29/TDT/2018	أشغال توسعة شبكة الإنارة العمومية بحي تماسينت، اسفوتاليل وفضراكوم لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	284 250,00 درهم		

39	36/TDT/2018	أشغال صيانة قصبية تاويريت لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	91 152,00 درهم		
2	38/TDT/2018	أشغال صيانة الطرقات لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	83 160 ,00 درهم		
120	39/TDT/2018	أشغال تهيئة السوق الأسبوعي بمدينة ورزازات	100%	100%	0%	185 556,00 درهم		
7	44/TDT/2018	أشغال تهيئة مدار القدس بمدينة ورزازات	100%	100%	0%	898 440,00 درهم		
21	45/TDT/2018	أشغال الإنارة العمومية بمدينة ورزازات	100%	95%	5%	1 038 192,00 درهم	تجاوز الكميات المحددة بدفتر التحملات	انتظار تفعيل المسطرة المتبعة للزيادة في كتلة الأشغال
6	08/TDT/2019	أشغال تهيئة البنايات الإدارية : المحطة الطرقية لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	40%	30%	25%	2.025.552,00 درهم		
102	10/TDT/2019	أشغال بناء مركز التأهيل الاجتماعي للمرأة والطفل بحي تماسينت لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	15%	15%	0%	1.444.297,20 درهم		
58	11/TDT/2019	أشغال تهيئة ملعب كرة القدم بالعشب الاصطناعي بحي تماسينت لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	30%	30%	0%	3.960.712,08 درهم		
59	12/TDT/2019	أشغال تهيئة ملعب كرة القدم بالعشب الاصطناعي بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	10%	10%	0%	3.960.712,08 درهم	تغطية قناة صرف مياه الأمطار القادمة من حي ايت اكضيف	
49	13/TDT/2019	أشغال تهيئة ملعب القرب بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	25%	25%	0%	878.460,00 درهم		
89	18/TDT/2019	أشغال تهيئة المحيط الخارجي للمركز الصحي لأيت اكظيف لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	100%	100%	0%	282.000,00 درهم		

41	21/TDT/2019	أشغال بناء المركب الثقافي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات "الشطر الرابع"	15%	5%	66%	3.297.692,00 درهم	إعداد تصاميم - المصعد - السلالم
6	28/TDT/2019	أشغال تهيئة المحجز الجماعي بالحي الصناعي لفائدة جماعة ورزازات	0%	0%	0%	636.188,35 درهم	عدم توفر الإعتمادات لإنجاز الدراسات التقنية بسبب تأخر التأشيرة على الميزانية
--	29/TDT/2019	أشغال صيانة البنايات الإدارية لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	0%	0%	0%	178.920,00 درهم	عدم توصل الجماعة بالميزانية حتى شهر شتنبر 2019
2	30/TDT/2019	أشغال تهيئة الطرقات بالمدينة	0%	0%	0%	399.660,00 درهم	

¹- أنظر الجدول 6 للإطلاع على نسب الإنجاز المتوقعة عند نهاية كل سنة الملتزم بها بالنسبة لكل مشروع.

²- الفارق النسبي بين نسبة الإنجاز المتوقعة ونسبة الإنجاز الحقيقية % = 100 [نسبة الإنجاز المتوقعة / (نسبة الإنجاز المتوقعة - نسبة الإنجاز الحقيقية)]

مثال :

يقيس المؤشر 2، نسبة الإنجاز المتعهد بها التي لم تنجز. مثال إذا كانت نسبة الإنجاز المتوقعة للمشروع X عند نهاية سنة 2017 في 100% ونسبة الإنجاز الحقيقية هي 80% فإن قيمة المؤشر رقم 2 هي % [(80-100)/100] أي 20% وبذلك تكون نسبة تعثر المشروع في 20% وبصيغة أخرى، 20% من الإنجاز المتعهد بها لم تنجز.

ويتم ترتيب المشاريع في التقرير السنوي حسب قيمة المؤشر 2 كما يلي :

الجدول : الرقم 2

السنوات المعنية : 2017-2018 و 2019		
عدد المشاريع	نسبة تعثر المشروع	قيمة المؤشر 2
69.56 %	مشروع يسير وفق الآجال المسطرة	أقل من 10 %
2.17 %	نسبة تعثر مقبولة	من 10% إلى 20%
15.21 %	نسبة تعثر متوسطة	من 21% إلى 50%
6.52 %	نسبة تعثر عالية	من 51% إلى 80%
6.52 %	نسبة تعثر جد عالية	من 81% إلى 100%

و يعتبر تنفيذ برنامج عمل الجماعة ناجحا إذا كان عدد المشاريع من الفئتين الأولى والثانية يفوق 70%.

$$71.73\% = 2.17\% + 69.56\%$$

3. نسب إنجاز المشاريع :

يتم توزيع المشاريع إلى:

1. المشاريع التي تستلزم اقتناء العقار وإعداد الدراسات ثم إنجاز الأشغال
2. المشاريع التي تستلزم إعداد الدراسات ثم إنجاز الأشغال
3. المشاريع التي تستلزم إعداد الدراسات.

القسم الأول :		
إقتناء العقار	إعداد البرنامج و الدراسات	إنجاز الأشغال
20% من إنجاز المشروع	40% من إنجاز المشروع ¹	40 % من إنجاز المشروع ²

يعادل إعداد البرنامج 20% من إنجاز المشروع ويحتوي على ورقة تعرض لأهم تفاصيل المشروع إضافة إلى مسودة خاصة بدفتر التحملات المتعلقة بإنجاز المشروع.

القسم الثاني		القسم الثالث
إعداد البرنامج والدراسات	إنجاز الأشغال	إعداد البرنامج والدراسات
40% من إنجاز المشروع	60% من إنجاز المشروع	100 % من إنجاز المشروع

تحتسب خدمات التتبع والمراقبة التي تتولاها مكاتب الدراسات والمختبرات ضمن خدمات إنجاز الأشغال، وتقاس نسبة إنجاز

الأشغال على النحو التالي :

الجدول : الرقم 3

رقم المشروع	الصفحة رقم	مكوناته	الصفات الضرورية لإنجاز المشروع	مبالغ الصفقات (الحقيقية أو التقديرية)	المبالغ المستحقة للمقاولات عند متم السنة المعنية
سنة 2017					
41	01/TDT/2017	أشغال بناء وتجهيز المركب الثقافي بالمعدات الخاصة لفائدة الجماعة الترابية لورزازات "الشاطر الثاني"		5.978.961,60 درهم	3.818.399 ,35 درهم
51	06/TDT/2017	أشغال بناء مركب سوسيوثقافي ورياضي بحي تماسينت بالجماعة الترابية لورزازات "الشاطر الثاني"		1.756.936 ,80 درهم	1.280.402 ,61 درهم
8	09/TDT/2017	أشغال تهيئة الطرقات بحي تماسينت لفائدة الجماعة الترابية لورزازات		1.286.508,00 درهم	1.257.198,12 درهم
64	10/TDT/2017	أشغال استبدال 8 حجرات دراسية بمدرسة القدس لفائدة الجماعة الترابية لورزازات		1.399.000,80 درهم	714.053,51 درهم
89	11/TDT/2017	أشغال بناء مركز صحي حضري من الصنف الأول بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترابية		2.120.055,60 درهم	611.116,72 درهم

		لورزازات		
-	615.789,60 درهم	أشغال كهربية من الصنف 1 °/° المركب الثقافي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	20/TDT/2017	41
78.461,40 درهم	89.412,00 درهم	أشغال تركيب معدات كهربائية بمنتهز 06 نونبر لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	21/TDT/2017	112
-	101.472,00 درهم	أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	22/TDT/2017	9
444.869,02 درهم	458.820,00 درهم	أشغال تهيئة الطرقات لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	23/TDT/2017	2
127.383,27 درهم	307.920 ,00 درهم	أشغال تهيئة البنايات الإدارية لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	24/TDT/2017	120
-	1 878 938,52 درهم	أشغال تهيئة منتزه طبيعي بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	30/TDT/2017	36
-	209 400,00 درهم	أشغال صيانة قصبه تاويريرت لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	31/TDT/2017	39
-	85 140.00 درهم	أشغال حفر بئر مجهز لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	35/TDT/2017	111
-	530 116,80 درهم	أشغال تهيئة الأماكن العمومية بحي الوحدة وحي المقاومة لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	37/TDT/2017	111
-	1 528 912,80 درهم	أشغال تهيئة مكان عمومي بمنتهز 06 نونبر لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	39/TDT/2017	112
سنة 2018				
368.840,62 درهم	394 008,00 درهم	أشغال تهيئة الطرقات لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	14/TDT/2018	2
153.119,86 درهم	160 008,00 درهم	أشغال صيانة قصبه تاويريرت لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	15/TDT/2018	39
185.680,99 درهم	198 180,00 درهم	أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	19/TDT/2018	9
114.541,20 درهم	119 568,00 درهم	أشغال تهيئة المساحات الخضراء لفائدة الجماعة الترابية لورزازات	21/TDT/2018	111
193.915,20 درهم	1 988 232,00 درهم	أشغال الإنارة العمومية بمدينة ورزازات	25/TDT/2018	21
-	284 250,00 درهم	أشغال توسعة شبكة الإنارة العمومية بحي تماسينت، اسفوتاليل وفصراكوم لفائدة الجماعة	29/TDT/2018	21

		الترايبية لورزازات		
-	91 152,00 درهم	أشغال صيانة قصبة تاويريرت لفائدة الجماعة الترايبية لورزازات	36/TDT/2018	39
-	درهم 83 160 ,00	أشغال صيانة الطرقات لفائدة الجماعة الترايبية لورزازات	38/TDT/2018	2
-	درهم 185 556,00	أشغال تهيئة السوق الأسبوعي بمدينة ورزازات	39/TDT/2018	34
-	درهم 898 440,00	أشغال تهيئة مدار القدس بمدينة ورزازات	44/TDT/2018	7
-	درهم 1 038 192,00	أشغال الإنارة العمومية بمدينة ورزازات	45/TDT/2018	21
سنة 2019				
824.269,23 درهم	2.025.552,00 درهم	أشغال تهيئة البنايات الإدارية : المحطة الطرقية لفائدة الجماعة الترايبية لورزازات	08/TDT/2019	6
-	1.444.297,20 درهم	أشغال بناء مركز التأهيل الاجتماعي للمرأة والطفل بحي تماسينت لفائدة الجماعة الترايبية لورزازات	10/TDT/2019	102
784.745,99 درهم	3.960.712,08 درهم	أشغال تهيئة ملعب كرة القدم بالعشب الاصطناعي بحي تماسينت لفائدة الجماعة الترايبية لورزازات	11/TDT/2019	58
-	3.960.712,08 درهم	أشغال تهيئة ملعب كرة القدم بالعشب الاصطناعي بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترايبية لورزازات	12/TDT/2019	59
189.486,92 درهم	878.460,00 درهم	أشغال تهيئة ملعب القرب بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترايبية لورزازات	13/TDT/2019	49
275.142,42 درهم	282.000,00 درهم	أشغال تهيئة المحيط الخارجي للمركز الصحي لايت اكظيف لفائدة الجماعة الترايبية لورزازات	18/TDT/2019	89
-	3.297.692,00 درهم	أشغال بناء المركب الثقافي لفائدة الجماعة الترايبية لورزازات "الشاطر الرابع"	21/TDT/2019	41
-	636.188,35 درهم	أشغال تهيئة المحجز الجماعي بالحي الصناعي لفائدة جماعة ورزازات	28/TDT/2019	6
-	178.920,00 درهم	أشغال تهيئة البنايات الإدارية لفائدة الجماعة الترايبية لورزازات	29/TDT/2019	--
-	399.660,00 درهم	أشغال تهيئة الطرقات بالمدينة	30/TDT/2019	2

$$\text{نسبة إنجاز الأشغال} = \frac{[(\text{مبلغ}_1 + \text{مبلغ}_2 + \dots + \text{مبلغ}_n)]}{\text{مبلغ}} \times 100$$

4. نسبة تنفيذ برنامج عمل الجماعة :

الجدول : الرقم 4

رقم المشروع	مشاريع البرنامج	نسبة الإنجاز المتوقعة عند نهاية السنة	نسبة الإنجاز المحققة عند نهاية السنة	الكلفة الحقيقية أو التقديرية
1	دراسة وتتبع المشاريع الجماعية	100 %	100 %	4.000.000, 00
2	بناء وتقوية الطرق	50%	50%	97.000.000,00
3	مشروع تعميم التشوير الطرقي و التشوير التوجيهي بالمدينة	30%	20%	2.000.000,00
4	إنشاء قنطرة رابطة بين ورزازات وزاوية سيدي عثمان	20%	0%	69.000.000,00
5	تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز	60%	60%	84.000.000,00
6	دراسة وإعادة تأهيل المحطة الطرقية والمحجز الجماعي	100 %	100 %	2.500.000,00
7	تهيئة مدخل المدينة	20%	20%	75.000.000,00
8	تبليط الأرصفة و الأحياء بحي تماسينت	100%	100%	1.286.508,00
9	تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي بالمدينة	100%	100%	6.800.000,00
10	الدراسات والإشراف التقني (الصرف الصحي)	20%	20%	6.000.000 ,00
11	تقوية الإنتاج انطلاقا من سد تويين 250 ل/ث	100%	80%	1.990.000,00
12	ترميم وبناء محطة الضخ وقنوات الضخ	100%	100%	13.000.000,00
13	ترميم و توسيع شبكة التوزيع	100%	30%	20.000.000,00
14	توسيع شبكة التوزيع بحي اسفوتاليل	100%	20%	5.000.000,00
15	ترميم شبكة التطهير بورزازات 1 (24كلم)	100%	90%	25.000.000,00
16	ترميم شبكة التطهير بورزازات 2 (36كلم)	100%	0%	35.000.000,00
17	ترميم وتوسع محطات الرفع	100%	90%	14.000.000,00
18	تغيير منظومة المعالجة و توسيع محطاتها	100%	30%	64.000.000,00
19	توسيع شبكة ورزازات (اسفوتاليل - تمتكالت) (21 كلم)	100%	20%	13.900.000,00

100.000,00	100%	100%	20 ربط محلات الصناعة التقليدية بقصبة تاويريرت بشبكة الكهرباء
3.026.424,00	50%	50%	21 الإنارة العمومية بالمدينة
	100%	100%	22 خلق 4 خطوط جديدة kv 22 انطلاقا من محطة المنبع kv22/60 ترميكت لتقوية تزويد مدينة ورزازات بالكهرباء و حمايتها
	50%	50%	23 إعادة تأهيل المحطة المنبع kv22/60 المنصور الذهبي و خلق خطين جديدين ب kv22 للحماية و تزويد جماعة ورزازات انطلاقا من محطة kv22/60 المنصور الذهبي و ورزازات
	100%	100%	24 تركيب الجهد المنخفض (النحاس العاري) بمختلف أحياء جماعة ورزازات
	100%	100%	25 تقوية و إغلاق الشبكة kv22 بين جماعة ترميكت و جماعة ورزازات
	20%	20%	26 إنشاء محطة توزيع جديدة MT/BT بحي تماسينت بورزازات و الامتثال لمحطات التوزيع MT/BT
20.000.000,00	20%	20%	27 إتمام بناء و تجهيز المجزرة الجماعية
120.000.000,00	0%	0%	28 إحداث منطقة صناعية جديدة
30.000.000,00	20%	20%	29 تجزئة سكنية و فندقية أركيون
1.000.000,00	20%	20%	30 تهيئ فضاء للمعارض
50.000.000,00	0%	0%	31 منتزه الترفيهي الإفريقي
1.020.000,00	70%	70%	32 المساهمة في تسويق الواجهة السياحية و السينمائية للمدينة
9.000.000,00	0%	0%	33 بناء محلات تجارية
55.000.000,00	10%	30%	34 إعادة بناء السوق البلدي اليومي
1.000.000,00	0%	10%	35 إعادة هيكلة السوق المغطى
2.075.000,00	100%	100%	36 إحداث فضاءات للترفيه بحي ايت اكظيف
500.000,00	100%	100%	37 إحداث فضاءات للترفيه بحي الوحدة
250.000,00	100%	100%	38 إحداث فضاءات للترفيه بحي المقاومة
209.400,00	60%	60%	39 صيانة قصبة تاويريرت
15.693.528,00	60%	60%	40 صيانة قصر تاويريرت

9.276.653,60	80%	100%	إتمام وتجهيز المركب الثقافي بحي الوحدة	41
24.000.000,00	10%	10%	بناء المركب الثقافي بالحي المحمدي	42
8.000.000,00	70%	70%	الاهتمام بالتنشيط الثقافي الفني والترفيهي بالمدينة والتأسيس لمهرجانات قارة وتوطينها في الزمن	43
400.000,00	0%	0%	تجهيز الفضاءات الخضراء بالمعدات الرياضية الثابتة	44
2.5000.000,00	0%	0%	تأهيل ملعب المسيرة بحي المقاومة	45
4.435.000,00	0%	0%	تأهيل و بناء مسبح مغطى خاص بالنساء	46
20.000.000,00	0%	0%	إحداث مركب رياضي و مركز استقبال بحي سيدي داود	47
5.000.000,00	0%	0%	إحداث مركب سوسيو رياضي بحي المقاومة	48
878.460,00	30%	30%	إحداث ملعب القرب بحي ايت اكظيف	49
3.000.000,00	0%	20%	إحداث ملاعب القرب بحي القدس	50
-	0%	20%	إحداث مركب سوسيو رياضي بحي فضاكوم	51
3.500.000,00	0%	20%	إحداث ملعب القرب بحي اسفوتاليل	52
12.000.000,00	0%	0%	إحداث قاعة مغطاة و ملعب القرب و ملعب لكرة المضرب بالحي المحمدي	53
1.500.000,00	0%	0%	إحداث دار الشباب بالملحقة الإدارية الثالثة و الرابعة بجماعة ورزازات	54
1.444.297,20	30%	0%	إحداث فضاء للمرأة و الطفل بالملحقة الإدارية الرابعة	55
500.000,00	0%	0%	تأهيل القاعة المغطاة للرياضات	56
2.000.000,00	0%	0%	تأهيل مسبح مغطى بجماعة ورزازات	57
3.960.712,08	30%	30%	ملعب كرة القدم بحي تماسينت	58
3.960.712,08	30%	30%	ملعب كرة القدم بحي ايت اكظيف	59
1.399.008,80	100%	100%	بناء 8 حجرات للدراسة بمدرسة القدس بحي ايت اكظيف	60
-	0%	30%	مركز التكوين في مهن البناء	61
-	0%	30%	دار الطالبة و الطالب الجامعيين	62
125.350,30	100%	100%	إصلاح و تأهيل مدرسة تاويريرت	63

64	إصلاح و تأهيل مدرسة القدس	100%	100%	138.720,00
65	إصلاح و تأهيل مدرسة الوحدة	100%	100%	57.380,00
66	تعويض 4 حجرات المفكك بمدرسة تاويريرت	100%	100%	675.400,00
67	بناء 8 مرافق صحية بمدرسة الوحدة	100%	100%	87.300,00
68	تعويض (02) حجرتين من المفكك بمدرسة الخنساء	100%	100%	295.700,00
69	تعويض (02) حجرتين من المفكك بمدرسة فضاكوم	100%	100%	288.500,00
70	تعويض (02) حجرتين من المفكك بمدرسة اسفوتاليل	100%	100%	310.300,00
71	إحداث الثانوية الإعدادية النخيل	100%	100%	10.205.580,00
72	إحداث المدرسة الابتدائية الأطلس	100%	100%	6.186.120,00
73	إحداث مدرسة جديدة بايت اكضيف	100%	100%	10.000.000,00
74	إصلاح و تأهيل ثانوية عبد الرحيم بوعبيد الإعدادية	100%	100%	532.400,00
75	توسيع 4 حجرات مدرسة الحي الإداري المسيرة	100%	100%	677.500,00
76	توسيع 4 حجرات مدرسة القدس	100%	100%	677.500,00
77	توسيع 5 حجرات مدرسة السد	100%	100%	846.875,00
78	توسيع 6 حجرات بثانوية أنوال التأهيلية	100%	100%	1.248.881,76
79	توسيع (02) حجرتين مدرسة فضاكوم	100%	100%	338.750,00
80	توسيع 3 حجرات مدرسة وادي الذهب	100%	100%	459.000,00
81	توسيع 4 حجرات مدرسة تماسينيت	90%	100%	612.000,00
82	إصلاح و تأهيل ثانوية المجد الإعدادية	100%	100%	635.400,00
83	إصلاح و تأهيل ثانوية ابن الهيثم التقنية	100%	100%	2.436.255,36
84	إصلاح و تأهيل ثانوية سيدي داود التأهيلية	100%	100%	1.411.177,32
85	إصلاح و تأهيل داخلية ثانوية محمد السادس التأهيلية	100%	100%	2.056.509,00
86	مستشفى التخصصات بالحي المحمدي	20%	20%	280.000.000,00
87	بناء مركز تشخيص داء السل	20%	20%	5.000.000,00

8.000.000,00	20%	20%	بناء مركز الرعاية الصحية الأولية	88
2.120.055,60	100%	100%	بناء مركز صحي حضري بحي ايت اكظيف	89
2.550.000,00	50%	50%	دعم و تشجيع الحملات الطبية	90
7.493.988,00	80%	80%	أشغال بناء معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بورزازات	91
-	0%	20%	أشغال بناء مركز الانكولوجيا القرب بالمركز الإقليمي بورزازات	92
77.332.721,50	80%	80%	أشغال تهيئة و توسعة المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات	93
4.324.173,00	100%	100%	أشغال بناء ورشة تقويم العظام بالمركز الإقليمي بورزازات	94
292.530,00	90%	90%	أشغال تهيئة مصلحة الأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بناصر	95
4.000.000,00	50%	50%	إعادة بناء المراكز الصحية الحضرية	96
8.790.000,00	100%	100%	تجهيز مركز الأطفال الصبغيين 21 و الذهنيين بورزازات	97
600.000,00	70%	70%	إصلاح و صيانة المقابر	98
2.340.000,00	20%	20%	بناء وتجهيز مستودع للأموات بمدينة ورزازات	99
1.500.000,00	0%	10%	إحداث مقبرة لدفن أموات المسلمين	100
500.000,00	0%	10%	إحداث مقبرة لدفن أموات غير المسلمين	101
1.444.297,20	30%	30%	إحداث مركز تأهيل المرأة و الطفل بحي تماسينت	102
3.340.000,00	100%	100%	إحداث وحدة حماية الطفولة	103
800.000,00	0%	0%	إحداث روض نموذجي بجماعة ورزازات	104
600.000,00	0%	0%	إحداث حضانة بجماعة ورزازات	105
1.756.936,80	100%	100%	مشروع اجتماعي بشراكة مع INDH برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري (تماسينت)	106
2.120.055,60	100%	100%	مشروع اجتماعي بشراكة مع INDH برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري (ايت اكظيف)	107
50.000.000,00	20%	100%	تهيئة جنبات وادي ورزازات	108

109	دراسة بناء منشآت لحماية ساكنة الأحياء و الأراضي الفلاحية الواقعة على جنبات وادي أناتيم من خطر الفيضانات	100%	100%	1.870.000,00
110	دراسة تغيير مجاري مياه الأمطار (الشعاب)	30%	30%	948.000,00
111	إحداث وتأهيل المناطق الخضراء و الساحات	40%	40%	15.000.000,00
112	تهيئة منتزه 6 نونبر	60%	60%	1.528.912,80
113	إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي الحزام الأخضر	50%	50%	9.500.000,00
114	تهيئة ساحة عمومية أمام جامعة ابن زهر	20%	20%	5.000.000,00
115	إحداث المرافق الصحية في الساحات العمومية والمحطة الطرقية والعناية بها	30%	30%	3.500.000,00
116	تقوية الرصيد العقاري و تعويض الأملاك المنزوعة من أجل المصلحة العامة	60%	60%	1.429.744,10
117	التكوين المستمر لأعضاء المجلس و الموظفين الجماعيين	50%	50%	144.000,00
118	توفير خدمة الأمن، الحراسة والنظافة	60%	60%	9.378.600,05
119	مواكبة الجماعة في التدبير المالي و الإداري من طرف مكتب مختص	33%	0%	500.000,00
120	توسيع و إصلاح مقر الجماعة و بناء مكاتب لمصالح الحالة المدنية و تصحيح الإمضاء	20%	20%	4.158.000,00
121	رقمنة مصالح الحالة المدنية	40%	40%	1.000.000,00
122	إحداث تطبيق معلوماتي لرقمنة مصالح الجماعة	50%	50%	600.000,00
123	إحداث بوابة معلوماتية و وسائل للترويج للمدينة	60%	60%	400.000,00

- النسبة المتوقعة لتنفيذ برنامج عمل الجماعة $100X =$

$$[(M_1 * T_1 + M_2 * T_2 + \dots + M_n * T_n) / (M_1 + M_2 + \dots + M_n)]$$

- النسبة الحقيقية لتنفيذ برنامج عمل الجماعة $100X =$

$$[(M_1 * T'_1 + M_2 * T'_2 + \dots + M_n * T'_n) / (M_1 + M_2 + \dots + M_n)]$$

5. نسب إنجاز المشاريع المتوقعة :

الجدول : الرقم 5

رقم المشروع	التوطين	المشروع	الهدف	نسب الإنجاز المتوقعة — (%)					
نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية	نهاية

2022	2021	2020	2019	2018	2017				
			40	40	20	أنجاز الدراسات الضرورية لتنفيذ المشاريع	دراسة وتتبع المشاريع الجماعية	تمتكت إلى اسفوتليل	1
10	20	20	20	20	10	تقوية الطرق ورفع تجهيزاتها بالمدينة	بناء وتقوية الطرق	مختلف أحياء المدينة	2
		70	10	10	10	تنظيم السير والجولان	مشروع تعميم التشوير الطريقي و التشوير التوجيهي بالمدينة	مختلف شوارع المدينة	3
	40	40	20			تسهيل الولوج بين جماعة ورزازات وجماعة ترميكت تفعيلا لتصميم التهيئة	إنشاء قنطرة رابطة بين ورزازات وزاوية سيدي عثمان	زاوية سيدي عثمان	4
	20	20	60			الرفع من وثيرة التمدين بالمدينة وتحسين إطار العيش	تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز	- الحي المحمدي - حي اسفوتليل - حي فضراكوم - حي المسيرة	5
		20	40	20	20	توفير الراحة وجو ملائم للمسافرين الحفاظ على المحجوزات	دراسة وإعادة تأهيل المحطة الطرقية والمحجز الجماعي	المحطة الطرقية بحي المقاومة	6
		80	20			الرفع من جمالية ورونق المدينة لتحقيق جاذبية للجماعة	تهيئة مدخل المدينة	مدخل المدينة	7
					100	تقوية الطرق ورفع تجهيزاتها بحي تماسينت	تبليط الأرصفة و الأحياء بحي تماسينت	حي تماسينت	8
		20	30	30	20	رفع مستوى تجهيزات الصرف الصحي وتحسين إطار العيش	تأهيل و توسيع شبكة الصرف الصحي بالمدينة	مختلف أحياء المدينة	9
	20	50	30			أنجاز الدراسات الضرورية لإنجاز المشاريع	الدراسات والإشراف التقني		10
				20	80	التزويد الدائم للساكنة بالماء الشروب	تقوية الإنتاج انطلاقا من سد تويين 250 ل/ث	جماعة ورزازات	11
		40	60			التزويد الدائم للساكنة بالماء دون انقطاع	ترميم وبناء محطة الضخ وقنوات الضخ	جماعة ورزازات	12
			70	30		التزويد الدائم للساكنة بالماء دون انقطاع	ترميم و توسيع شبكة التوزيع	جماعة ورزازات	13
			80	20		تزويد الحي بالماء الصالح للشرب	توسيع شبكة التوزيع بحي اسفوتليل	اسفوتليل	14
				10	90	رفع مستوى تجهيزات الصرف الصحي وتحسين إطار العيش	ترميم شبكة التطهير بورزازات 1 (24 كلم)	جماعة ورزازات	15
	20	40	20	20		رفع مستوى تجهيزات الصرف الصحي وتحسين إطار العيش	ترميم شبكة التطهير بورزازات 2 (36 كلم)	جماعة ورزازات	16

17	جماعة ورزازات	ترميم وتوسيع محطات الرفع	رفع مستوى تجهيزات الصرف الصحي وتحسين إطار العيش	20	70	10		
18	جماعة ورزازات	تغيير منظومة المعالجة وتوسيع محطاتها	رفع مستوى تجهيزات الصرف الصحي وتحسين إطار العيش	30				
19	اسفوتليل- تمتكالت	توسيع شبكة ورزازات (اسفوتاليل - تمتكالت) (21 كلم)	رفع مستوى تجهيزات الصرف الصحي وتحسين إطار العيش	20				
20	حي تاويريرت	ربط محلات الصناعة التقليدية بقصبة تاويريرت بشبكة الكهرباء	الرفع من مستوى التجهيزات لتشجيع النشاط الاقتصادي	100				
21	نفوذ الجماعة الترابية	الإدارة العمومية بالمدينة	الرفع من مستوى التجهيزات بالإدارة العمومية	50	30	10	10	
22	جماعة ورزازات	خلق 4 خطوط جديدة kv 22 انطلاقا من محطة المنبع kv22/60 ترميكت لتقوية تزويد مدينة ورزازات بالكهرباء و حمايتها	الرفع من مستوى تجهيزات التوتر المرتفع والمنخفض					
23	جماعة ورزازات	إعادة تأهيل المحطة المنبع kv22/60 المنصور الذهبي و خلق خطين جديدين ب kv22 للحماية و تزويد جماعة ورزازات انطلاقا من محطة kv22/60 المنصور الذهبي و ورزازات	الرفع من مستوى تجهيزات التوتر المرتفع والمنخفض					
24	جماعة ورزازات	تركيب الجهد المنخفض (النحاس العاري) بمختلف أحياء جماعة ورزازات	الرفع من مستوى تجهيزات التوتر المرتفع والمنخفض					
25	جماعة ورزازات	تقوية و إغلاق الشبكة kv22 بين جماعة ترميكت و جماعة ورزازات	الرفع من مستوى تجهيزات التوتر المرتفع والمنخفض					
26	جماعة ورزازات	إنشاء محطة توزيع جديدة MT/BT بحي تماسينت بورزازات و الامتثال لمحطات التوزيع MT/BT	الرفع من مستوى تجهيزات التوتر المرتفع والمنخفض					
27	الحي الصناعي	إتمام بناء و تجهيز المجزرة الجماعية	بناء مجزرة عصرية تستجيب لمعايير السلامة الصحية	20	30	50		
28	الحي الصناعي	إحداث منطقة صناعية جديدة	إحداث منطقة صناعية جديدة بالمدينة لتشجيع النشاط الاقتصادي			30	50	20
29	اركيون جماعة ورزازات	تجزئة سكنية و فندقية أركيون	تفعيل تصميم التهيئة لتحقيق جاذبية للجماعة وتحسين إطار العيش	20	40	30	10	
30	بمحاذاة منتزه 6 نونبر	تهيئ فضاء للمعارض	تشجيع النشاط الاقتصادي وخلق جاذبية للجماعة		20	60	20	

20	50	30				خلق فضاء للترفيه بالمدينة	منتزه الترفيهي الإفريقي	أناتيم	31
		10	10	10	70	تسويق المنتج السياحي و السينمائي للمدينة	المساهمة في تسويق الواجهة السياحية و السينمائية للمدينة	مدينة ورزازات	32
	50	50				تشجيع النشاط الاقتصادي وخلق جاذبية للجماعة	بناء محلات تجارية	المنطقة الفندقية شارع مولاي رشيد	33
	10	60	10	10	10	تشجيع النشاط الاقتصادي وخلق جاذبية للجماعة	إعادة بناء السوق البلدي اليومي	السوق اليومي مركز المدينة	34
	60	40				تشجيع النشاط الاقتصادي وخلق جاذبية للجماعة	إعادة هيكلة السوق المغطى	تجزئة المركز	35
			20	60	20	خلق فضاء للترفيه بالمدينة	إحداث فضاءات للترفيه بحي ايت اكظيف	حي ايت اكظيف	36
				80	20	خلق فضاء للترفيه بالمدينة	إحداث فضاءات للترفيه بحي الوحدة	حي الوحدة	37
				80	20	خلق فضاء للترفيه بالمدينة	إحداث فضاءات للترفيه بحي المقاومة	حي المقاومة	38
			20	20	60	الحفاظ على الموروث الثقافي والسياحي	صيانة قسبة تاويرت	حي تاويرت	39
			20	20	60	الحفاظ على الموروث الثقافي والسياحي	صيانة قصر تاويرت	حي تاويرت	40
			10	10	80	تشجيع النشاط الثقافي بالمدينة	إتمام وتجهيز المركب الثقافي	حي الوحدة	41
	50	30	10	10		تشجيع النشاط الثقافي بالمدينة	بناء المركب الثقافي	الحي المحمدي	42
			10	10	70	تشجيع النشاط الثقافي وتحقيق جاذبية للمدينة	الاهتمام بالتنشيط الثقافي الفني والترفيهي بالمدينة والتأسيس لمهرجانات قارة وتوطينها في الزمن	مدينة ورزازات	43
50	50					تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب	تجهيز الفضاءات الخضراء بالمعدات الرياضية الثابتة	مدينة ورزازات	44
	40	60				تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب	تأهيل ملعب المسيرة	حي المقاومة	45
	50	50				تشجيع الرياضة والترفيه	تأهيل و بناء مسبح مغطى خاص بالنساء	المسبح الجماعي	46
	60	40				تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب	إحداث مركب رياضي و مركز استقبال	سيدي داود	47
60	40					تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب	إحداث مركب سوسيو رياضي	حي المقاومة المجزرة القديمة	48
		70	30			تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب	إحداث ملعب القرب	حي ايت اكظيف	49
	40	60				تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب	إحداث ملاعب القرب	حي القدس	50
		100				تشجيع النشاط الثقافي بالمدينة	إحداث مركب سوسيو رياضي	حي فضاكوم	51

52	حي اسفوتاليل	إحداث ملعب القرب	تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب				100		
53	الحي المحمدي	إحداث قاعة مغطاة و ملعب القرب و ملعب لكرة المضرب	تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب				40	60	
54	بتراب الجماعة	إحداث دار الشباب بالملحقة الإدارية الثالثة و الرابعة بجماعة ورزازات	تشجيع النشاط الثقافي الرياضي والفني بالمدينة				40	60	
55	فضراكوم	إحداث فضاء للمرأة و الطفل بالملحقة الإدارية الرابعة	تشجيع النشاط الثقافي والاجتماعي بالمدينة			20	80		
56	بتراب الجماعة	تأهيل القاعة المغطاة للرياضات	تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب				40	60	
57	بتراب الجماعة	تأهيل مسبح مغطى بجماعة ورزازات	تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب				60	40	
58	جماعة ورزازات	ملعب كرة القدم بحي تماسينت	تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب			30	70		
59	جماعة ورزازات	ملعب كرة القدم بحي ايت اكضيف	تشجيع الرياضة والترفيه في أوساط الشباب			30	70		
60	مدرسة القدس حي ايت اكظيف	بناء 8 حجرات للدراسة	تحسين إطار التمدرس	100					
61	بجماعة ورزازات	مركز التكوين في مهن البناء	-			0	0		
62	بتراب الجماعة	دار الطالبة و الطلاب الجامعيين	-			0	0		
63	بتراب الجماعة	إصلاح و تأهيل مدرسة تاويريت	تحسين إطار التمدرس	100					
64	بتراب الجماعة	إصلاح و تأهيل مدرسة القدس	تحسين إطار التمدرس	80	20				
65	بتراب الجماعة	إصلاح و تأهيل مدرسة الوحدة	تحسين إطار التمدرس	100					
66	بتراب الجماعة	تعويض 4 حجرات المفكك بمدرسة تاويريت	تحسين إطار التمدرس	100					
67	بتراب الجماعة	بناء 8 مرافق صحية بمدرسة الوحدة	تحسين إطار التمدرس	100					
68	بتراب الجماعة	تعويض (02) حجرتين من المفكك بمدرسة الخنساء	تحسين إطار التمدرس	100					
69	بتراب الجماعة	تعويض (02) حجرتين من المفكك بمدرسة فضراكوم	تحسين إطار التمدرس	100					
70	بتراب الجماعة	تعويض (02) حجرتين من المفكك بمدرسة اسفوتاليل	تحسين إطار التمدرس	100					
71	بتراب الجماعة	إحداث الثانوية الإعدادية النخيل	تحسين إطار التمدرس	100					
72	بتراب الجماعة	إحداث المدرسة الابتدائية الأطلس	تحسين إطار التمدرس	100					
73	بتراب الجماعة	إحداث مدرسة جديدة بايت اكضيف	تحسين إطار التمدرس		0				

74	بتراب الجماعة	إصلاح و تأهيل ثانوية عبد الرحيم بوعبيد الإعدادية	تحسين إطار التمدرس	40	60				
75	بتراب الجماعة	توسيع 4 حجرات مدرسة الحي الإداري المسيرة	تحسين إطار التمدرس	40	60				
76	بتراب الجماعة	توسيع 4 حجرات مدرسة القدس	تحسين إطار التمدرس	100					
77	بتراب الجماعة	توسيع 5 حجرات مدرسة السد	تحسين إطار التمدرس	100					
78	بتراب الجماعة	توسيع 6 حجرات بثانوية أنوال التأهيلية	تحسين إطار التمدرس	40	60				
79	بتراب الجماعة	توسيع (02) حجرتين مدرسة فضاكوم	تحسين إطار التمدرس	40	60				
80	بتراب الجماعة	توسيع 3 حجرات مدرسة وادي الذهب	تحسين إطار التمدرس	40	60				
81	بتراب الجماعة	توسيع 4 حجرات مدرسة تماسينت	تحسين إطار التمدرس	40	60				
82	بتراب الجماعة	إصلاح و تأهيل ثانوية المجد الإعدادية	تحسين إطار التمدرس	40	60				
83	بتراب الجماعة	إصلاح و تأهيل ثانوية ابن الهيثم التقنية	تحسين إطار التمدرس	40	60				
84	بتراب الجماعة	إصلاح و تأهيل ثانوية سيدي داود التأهيلية	تحسين إطار التمدرس	40	60				
85	بتراب الجماعة	إصلاح و تأهيل داخلية ثانوية محمد السادس التأهيلية	تحسين إطار التمدرس	40	60				
86	الحي المحمدي	مستشفى التخصصات	تحسين القطاع الصحي بالمدينة			20	20	40	20
87	جماعة ورزازات	بناء مركز تشخيص داء السل	تحسين القطاع الصحي بالمدينة					80	20
88	بتراب الجماعة	بناء مركز الرعاية الصحية الأولية	تحسين القطاع الصحي بالمدينة					80	20
89	حي ايت اكظيف	بناء مركز صحي حضري	تحسين القطاع الصحي بالمدينة	50	50				
90	جماعة ورزازات	دعم و تشجيع الحملات الطبية	تحسين القطاع الصحي بالمدينة				20	30	50
91	جماعة ورزازات	أشغال بناء معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي بورزازات	تحسين القطاع الصحي					20	80
92	جماعة ورزازات	أشغال بناء مركز الانكولوجيا القرب بالمركز الإقليمي بورزازات	-					0	0
93	جماعة ورزازات	أشغال تهيئة و توسعة المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات	تحسين القطاع الصحي بالمدينة	80	20				
94	جماعة ورزازات	أشغال بناء ورشة تقويم العظام بالمركز الإستشفائي الإقليمي بورزازات	تحسين القطاع الصحي بالمدينة		100				
95	جماعة ورزازات	أشغال تهيئة مصلحة الأمراض العقلية بالمركز الإستشفائي الإقليمي سيدي احساين بناصر	تحسين القطاع الصحي بالمدينة					10	90
96	جماعة ورزازات	إعادة بناء المراكز الصحية الحضرية	تحسين القطاع الصحي بالمدينة				50	50	

97	جماعة ورزازات	تجهيز مركز الأطفال الصغين 21 و الدهنين بورزازات	تحسين القطاع الصحي بالمدينة	100					
98	مدينة ورزازات	إصلاح و صيانة المقابر	تحسين وضعية المقابر				70	30	
99	مدينة ورزازات	بناء وتجهيز مستودع للأموات	الرفع من مستوى التجهيزات الصحية بالمدينة	20	40	40			
100	أناتيم	إحداث مقبرة لدفن أموات المسلمين	توفير فضاءات للدفن،تفعيلا لتصميم التهيئة					40	60
101	الحي الصناعي	إحداث مقبرة لدفن أموات غير المسلمين	توفير فضاءات للدفن،تفعيلا لتصميم التهيئة					40	60
102	بتماسينت	إحداث مركز تأهيل المرأة و الطفل بحي تماسينت	تشجيع النشاط الثقافي والاجتماعي ومقاربة النوع بالمدينة	30	70				
103	جماعة ورزازات	إحداث وحدة حماية الطفولة	تشجيع النشاط الثقافي والاجتماعي بالمدينة	100				40	60
104	بتراب الجماعة	إحداث روض نموذجي بجماعة ورزازات	تشجيع النشاط الثقافي والاجتماعي بالمدينة					40	60
105	بتراب الجماعة	إحداث حضانة بجماعة ورزازات	تشجيع النشاط الثقافي والاجتماعي بالمدينة					40	60
106	جماعة ورزازات	مشروع اجتماعي بشراكة مع INDH برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري (تماسينت)	محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري	50	50				
107	جماعة ورزازات	مشروع اجتماعي بشراكة مع INDH برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري (ايت اكضيف)	محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري	50	50				
108	جماعة ورزازات	تهيئة جنبات وادي ورزازات	حماية المدينة من الفيضانات	20			40	40	
109	حي أناتيم	دراسة بناء منشآت لحماية ساكنة الأحياء و الأراضي الفلاحية الواقعة على جنبات وادي أناتيم من خطر الفيضانات	حماية المدينة من الفيضانات	100					
110	تراب الجماعة	دراسة تغيير مجاري مياه الأمطار (الشعاب)	الوقاية من مخاطر الفيضانات	30	70				
111	مدينة ورزازات	إحداث وتأهيل المناطق الخضراء و الساحات	تحسين وضعية المناطق الخضراء لتحقيق جاذبية للمدينة	40			40	20	
112	حي سيدي داود	تهيئة منتزه 6 نونبر	تحسين وضعية المناطق الخضراء لتحقيق جاذبية للمدينة	30			40	30	

113	الحزام الأخضر	إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي الحزام الأخضر	تحسين وضعية المناطق الخضراء والحفاظ على الفرشة المائية	50	50				
114	الحي المحمدي قبالة جامعة ابن زهر	تهيئة ساحة عمومية	خلق فضاء للطلاب ومتنفس للحي			20	80		
115	ساحة الموحدين/ساحة 3 مارس/ساحة المغرب العربي بحي الوحدة	إحداث المرافق الصحية في الساحات العمومية والمحطة الطرقية والعناية بها	توفير المرافق الصحية			20	40	40	
116	مدينة ورزازات	تقوية الرصيد العقاري و تعويض الأملاك المنزوعة من أجل المصلحة العامة	تقوية الرصيد العقاري	10	20	30	30	10	
117	مقر الجماعة	التكوين المستمر لأعضاء المجلس و الموظفين الجماعيين	الرفع من القدرات العملية للموظفين والمنتخبين بالجماعة	50	30	20			
118	مختلف مرافق الجماعة	توفير خدمة الأمن، الحراسة والنظافة	حماية مقر الجماعة ومراقبتها			20	40	40	
119	الجماعة الترابية لورزازات	مواكبة الجماعة في التدبير المالي و الإداري من طرف مكتب مختص	-			0	0	0	
120	الملحقات الإدارية ومقر الجماعة	توسيع و إصلاح مقر الجماعة و بناء مكاتب لمصالح الحالة المدنية و تصحيح الإمضاء	توسيع مقر الجماعة لخلق جو ملائم للعمل وتحسين ظروف الاستقبال			20	80		
121	مقر الجماعة	رقمنة مصالح الحالة المدنية	تحسين والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين			40	60		
122	مقر الجماعة	إحداث تطبيق معلوماتي لرقمنة مصالح الجماعة	تحسين والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين			50	50		
123	مقر الجماعة	إحداث بوابة معلوماتية و وسائل للترويج للمدينة	تحسين اليات ووسائل تواصل الجماعة مع محيطها			60	40		

6. النسب المتوقعة لتنفيذ برنامج عمل الجماعة الفترة 2022-2017 :

الجدول : الرقم 6

نسب الإنجاز المتوقعة						تنفيذ برنامج عمل الجماعة 2017-2022 ³
نهاية 2022	نهاية 2021	نهاية 2020	نهاية 2019	نهاية 2018	نهاية 2017	
7.84%	18.18%	29.04%	16.44%	9.49%	11.61%	
92.59%						المجموع